

Приложение А.4

СОГЛАСОВАНО

Председатель Общества инвалидов  
Осмаев М.Э.

«30» августа 2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель рабочей группы  
Садулаева М.С.

«30» августа 2016г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ \_\_\_\_\_

с.Курчалой

« 30 » августа 2016 г.

Наименование территориального  
образования субъекта РФ

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта общеобразовательное автономное учреждение  
1.2. Адрес объекта 36631 ЧР Курчалоевский район, с.Центарой, ул. Садовая б/н  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание два корпуса (4 этажа)-8032,8 кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1620 кв.м  
1.4. Год постройки здания 2009, последнего капитального ремонта частичный 2012г  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017г.  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу,) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центароевская средняя школа №2 им. Х.Т. Джабраилова» краткое наименование ) МБОУ «Центароевская СШ№2 им. Джабраилова Х.Т»  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) ЧР 366318 Курчалоевский район, с.Центарой, ул Садовая б/н

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта ОТ р. Мичиг (3км.) до школы. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту автобус.

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 10м.  
3.2.2 время движения (пешком) 1-3 мин  
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да),  
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые; со звуковой сигнализацией, таймером; нет  
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет  
3.2.6 Перепады высоты на пути : есть. Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
-----------	--	---

1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДЧ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДЧ
4	с нарушениями зрения	ДП
5	с нарушениями слуха	ДП
6	с нарушениями умственного развития	

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	19	
2	Вход (входы) в здание	ДП-В	6	1
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В	8, 9, 10	9, 10, 11, 12, 13
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В	11, 12, 13, 14	14, 15, 16, 17, 18
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В	15	19, 20, 21, 22
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В	16, 18	23, 24, 25, 26
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	17	3

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** Все выявленные недостатки будут устранены во время реконструкции здания школы (если это позволяет конструкция здания).

### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого	Не нуждается

	посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	<b>Все зоны и участки</b>	

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2021 году в рамках исполнения капитального ремонта с реконструкцией здания

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность для всех категорий инвалидов универсальная

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_  
*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

*(наименование сайта, портала)*

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте МБОУ "Центароевская СШ №2" на 27 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на 17+2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Руководитель

рабочей группы директор школы Садулаева М.С. \_\_\_\_\_ (Подпись)  
(Должность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по УВР Закряева З.Б. \_\_\_\_\_ (Подпись)  
(Должность, Ф.И.О.)

Заместитель директора по АХЧ Ибрагимов Ш.Ж. \_\_\_\_\_ (Подпись)  
(Должность, Ф.И.О.)

В том числе:

представители общественных  
организаций инвалидов

председатель районной организации Всероссийского общества инвалидов \_\_\_\_\_ (Подпись)  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ (Должность, Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

\_\_\_\_\_ (Должность, Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (Подпись)

\_\_\_\_\_ (Должность, Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (Подпись)

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_)  
Комиссией (название). \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Центароевская СШ №2 имени Х.Т Джабраилова», Чеченская Республика, Курчалоевский район, село Центарой, улица Садовая б/н

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	1, 2	1	Замечаний не выявлено	ДП-В		
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	4, 5	2	<b>Поверхность пути:</b> У бетонных плит ровная укладка, но толщина швов между плитами – 0,01 до 0,075м	ДП-В		
1.3	Лестница (наружная)	нет			Замечаний не выявлено	ДП-В		
1.4	Пандус (наружный)	нет			Замечаний не выявлено	ДП-В		
1.5	Автостоянка и парковка	есть	17	3	<b>Зоны для парковки (стоянки)</b> автомобиля инвалида: -обозначены знаками (международными);	ДП-В	Знаки парковки для инвалидов	ТР
	<b>ОБЩИЕ</b> требования к зоне	есть			Замечаний не выявлено	ДП-В		

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения на территории	<b>ДП-В</b>		2	У бетонных плит ровная укладка, но толщина швов между плитами – 0,01 до 0,075м. выравнивание швов на площадке после реконструкции.
Автостоянка и	<b>ДП-В</b>		3	Знаки парковки для

парковка				инвалидов.
----------	--	--	--	------------

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Все выявленные недостатки будут устранены во время реконструкции здания школы (если это позволяет конструкция здания) в 2016-2020 году.

**I Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание**

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центароевская СШ№2 имени Х.Т.Джабраилова» Чеченская Республика, Курчалоевский район, село Центарой, улица Садовая б/н

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	6	4	Замечаний не выявлено	ДП-В		
2.2	Пандус (наружный)	есть	6	5, 5а	Замечаний не выявлено	ДП-В		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	6	6	Замечаний не выявлено	ДП-В		
2.4	Дверь (входная)	есть	6	7	Замечаний не выявлено	ДП-В		
2.5	Тамбур	есть	7	8	Замечаний не выявлено	ДП-В		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Замечаний не выявлено	ДП-В		

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступность зоны универсальная.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Центароевская СШ№2 имени Х.Т Джабраилова» Чеченская Республика, Курчалоевский район, село Центарой, улица Садовая б/н , .

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	8	9	Замечаний не выявлено	ДП-В		
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	9	10	Ширина марша 1,32м.	ДЧ (Г, С, У)	Сделать марши не менее 1,35м, если предусмотрено конструкцией здания	Реконструкция здания
3.3	Пандус (внутри здания)	нет					Сделать пандусы, если позволит конструкция здания	Реконструкция здания
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						Реконструкция здания
3.5	Дверь	есть	10	11	Замечаний не выявлено	ДП-В		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	9, 6	12, 13	Замечаний не выявлено	ДП-В		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Предупредительная информация о препятствии(перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей):	ДЧ-В	Сделать предупредительную информацию о препятствии	Реконструкция здания



## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Лестница (внутри здания)	ДЧ (Г, С, У)			Сделать марши не менее 1,35м, если предусмотрено конструкцией здания
Пандус (внутри здания)				Сделать пандусы, если позволит конструкция здания
Лифт пассажирский (или подъемник)				Сделать лифт пассажирский, если позволит конструкция здания

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Все выявленные недостатки будут устранены во время реконструкции здания школы (если это позволяет конструкция здания) в 2016-2020 году.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центароевская СШ №2 имени Х.Т Джабраилова» Чеченская Республика, Курчалоевский район, село Центарой, улица Садовая б/н, .

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	11, 12	14, 15, 16	Замечаний не выявлено	ДП-В		
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть	13, 14	17, 18	Замечаний не выявлено	ДП-В		
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет						
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>				Замечаний не выявлено	ДП-В		

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Все выявленные недостатки будут устранены во время реконструкции здания школы (если это позволяет конструкция здания) в 2020 году.

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	Нет						

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

к

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

заключению: \_\_\_\_\_

к

**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
"Центароевская СШ№2 им.Х.Т Джабраилова",  
Чеченская Республика, Курчалоевский район, село Центарой, улица Садовая б/н.  
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	15	19, 20, 21, 22	Выключатели и розетки на высоте 1,8м от уровня пола. Размеры кабинок глубина 1,20м ширина 1,0м, пространства для размещения колясок нет, крючков для одежды и костылей нет. Кабины личной гигиены женщин: нет. <b>Проходы</b> шириной 0,9 м между рядами умывальников, уборных, писсуаров	ДЧ-В	Перенести выключатели и розетки на высоту 0,8м. туалетные Кабинки расширить на 0,65м, углубить на 0,6м. монтировать крючками. Кабины личной гигиены женщин: размеры в плане - 1,8 на 2,6 м.. Расширить проходы на 0,9, если позволит конструкция здания	Реконструкция здания
5.2	Душевая/ ванная комната	нет					<b>Душевая кабина:</b> не менее одной кабины, оборудованной для инвалида на кресле-коляске, с пространством для подъезда кресла-коляски перед ней. <b>Параметры душевых:</b> - 1,8 на 1,8 м (закрытые); - 1,2 на 0,9 м (открытые, со сквозным проходом, полудуши). <b>Проходы</b> между рядами для кабин душевых	Реконструкция здания

							(закрытых и открытых) - ширина не менее 1,8 м.	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет					<p><b>Индивидуальные шкафы:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- совмещенные (для уличной, домашней и рабочей одежды),</li> <li>- высотой не более 1,3 м от пола (то же для крючков для одежды),</li> <li>- размеры в плане 0,4 на 0,5 м,</li> <li>- нумерация шкафов рельефная и на контрастном фоне. <b>Скамьи в гардеробных</b> размером 0,6 на 0,8 м. <b>Проходы между рядами для шкафов гардеробных</b> шириной не менее: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2,4 м,</li> <li>- 1,8 м - без скамей. <b>В раздевальных при спортивных сооружениях</b> для занимающихся инвалидов: <ul style="list-style-type: none"> <li>- места для хранения кресел-колясок;</li> <li>- индивидуальные кабины - по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов на креслах-колясках (<b>площадью каждая не менее 4 кв.м</b>);</li> <li>- индивидуальные</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	Реконструкция здания

						шкафы для одежды, в т.ч. для хранения костылей и протезов (не менее двух) высотой не более 1,7 м; - скамья длиной не менее 3 м, шириной не менее 0,7 м и высотой не более 0,5 м (вокруг скамьи свободное пространство для подъезда кресла-коляски); - либо вдоль одной из стен скамья размером не менее 0,6 на 2,5 м.	
	ОБЩИЕ требования к зоне			Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан в общественных зданиях. Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений: - в универсальной кабине, - в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов Выключатели и розетки в помещениях - на высоте 0,8 м от уровня пола		Установить универсальную кабинку, поручни, поворотные или откидные сидения Выключатели и розетки в помещениях - на высоте 0,8 м от уровня пола	Реконструкция здания

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДЧ-В		19-22	Реконструкция здания
Душевая/ ванная комната				Реконструкция здания
Бытовая комната				Реконструкция здания

(гардеробная)				
---------------	--	--	--	--

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Все выявленные недостатки будут устранены во время реконструкции здания школы, если это позволяет конструкция здания



**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
"Центароевская СШ№2 им.Х.Т Джабраилова",  
Чеченская Республика, Курчалоевский район, село Центарой, улица Садовая б/н .  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	16	23, 24	Нет световой сигнализации	ДЧ-В	Установить световую сигнализацию	Реконструкция здания
6.2	Акустические средства	есть	18	25, 26	Замечаний не выявлено	ДЧ-В		
6.3	Тактильные средства	нет					Установить тактильные средства	Реконструкция здания
	ОБЩИЕ требования к зоне				Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.		Установить световую сигнализацию	Реконструкция

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Визуальные средства	ДП-В		23	Установить световую сигнализацию

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания  
Комментарий к заключению: Все выявленные недостатки будут устранены во время реконструкции здания школы (если это позволяет конструкция здания) .

